

TRUNG LIEN TECHNOLOGY



報價單

實際使用

(10支攝影機移機 - P02.P11.P13.P16.N05.N06.N11.N20.N23.N27.)
(新增2支攝影機 - P14.P15)

客戶名稱: CTY TNHH THUỘC DA YI SHENG (VN)

日期: 2024/10/22

工程名稱: 監控工程

承辦業務: 張日隆

工程地點: 平陽省越香二工業區D1-D9座

手機: 0932-050533

聯絡人: 蕭 總經理 行動: 0902.629.866

地址: 平陽省順安縣安富社區 07/B1

電話: 0274-3579038~9 傳真: 0274-3579040

電話:(0274)3764746 傳真:(0274)3782393

項次 Item	內容 Content	單位 Unit	數量 Quantity	單價(VND) Unit Price	複價(VND) Amount	實際 出貨	複價(VND) Amount
1	KBVISION IP 16路NVR監控主機	台	1	8,800,000	8,800,000	1	8,800,000
2	Seagate 6TB 監控專用硬碟(保固三年)	顆	1	4,500,000	4,500,000	1	4,500,000
3	200 萬畫素 IP 攝影機 4,6,8 mm(2 M)支援Poe	只	2	1,900,000	3,800,000	2	3,800,000
4	Poe 供電集線器 10/100 , 4 Port POE Switch	台	1	1,700,000	1,700,000	1	1,700,000
5	弱電箱 30 x 40cm	個	1	380,000	380,000	1	380,000
6	UTP CAT5e 雙絞線 24AWG x4P	米	480	14,500	6,960,000	305	4,422,500
7	RVB 2 x32 電源線	米	30	10,000	300,000	0	0
8	20mm PVC硬管	米	150	13,500	2,025,000	150	2,025,000
9	五金另料	式	1	500,000	500,000	1	500,000
10	設備配線與安裝及調試工資	式	1	10,000,000	10,000,000	1	10,000,000
				小計	38,965,000		36,127,500
				VAT10%	3,896,500		3,612,750
				TOTAL	42,861,500		39,740,250

備註:

客戶確認

1.監控主機及攝影機保固二年(雷擊不在保固範圍)

請確認後回傳

2.付款條件:完工驗收後付 100%

3.物料;線材;管材為預估,依實際施作驗收計算

4.如承客戶同意報價, 施工前會先安排考察照相,
經客戶確認後才施工。